

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年3月21日に契約した伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設築造工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月3日

発注者	住所	富山市牛島新町11-3	
	氏名	分任支出負担行為担当官	
		伏木富山港湾事務所長	樋口 豊志

受注者	住所	射水市緑町18番15号	
	氏名	谷内工業株式会社	
		代表取締役	谷内 秀孝

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					86,065,491	
基礎工		式	1.00					24,238,964	
基礎捨石工		式	1.00					24,238,964	
捨石	200～500kg/個	m 3	968.00					10,315,976	
捨石投入	200～500kg/個 水深10m未満	m 3	968.00	10,657				10,315,976	
捨石荒均し	±50cm 200～500kg/個	m 2	1,686.00					13,922,988	
捨石荒均し(水中)	±50cm 200～500kg/個 水深10m未満	m 2	1,686.00	8,258				13,922,988	
被覆工		式	1.00					21,768,879	
被覆ブロック工		式	1.00					21,768,879	
テトラポッド乱積	8t型	個	253.00					21,768,879	
テトラポッド乱積(海上一連方式)	8t型 支給場所①→水中	個	253.00	86,043				21,768,879	
消波工		式	1.00					40,057,648	
消波ブロック工		式	1.00					40,057,648	
テトラポッド乱積	25t型	個	522.00					31,997,100	
テトラポッド運搬(陸上連携方式)	25t型 支給場所②	個	261.00	9,963				2,600,343	
テトラポッド乱積(海上一連方式)	25t型 支給場所②→水中	個	164.00	114,724				18,814,736	
テトラポッド乱積(海上一連方式)	25t型 支給場所②→水上	個	97.00	109,093				10,582,021	
中詰ブロック据付		個	514.00					8,060,548	
ブロック転置	4t型(損傷品) 支給場所③	個	257.00	1,240				318,680	
テトラポッド据付(海上一連方式)	4t型(損傷品) 支給場所③→水中	個	257.00	30,124				7,741,868	
直接工事費		式	1.00					86,065,491	
共通仮設		式	1.00					23,350,304	
共通仮設費(積上)		式	1.00					14,313,601	
運搬費		式	1.00					5,005,466	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	2.00					5,005,466	
分解組立運搬	クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊 支給場所② 1台往復	式	1.00	2,502,733				2,502,733	
分解組立運搬	クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊 支給場所② 1台往復	式	1.00	2,502,733				2,502,733	
安全費		式	1.00					9,308,135	
灯浮標撤去	ゼニライト3型同等品	式	2.00					1,773,526	
灯浮標設置		式	1.00	886,763				886,763	
灯浮標撤去		式	1.00	886,763				886,763	
灯浮標維持管理	ゼニライト3型同等品	式	1.00					816,554	
灯浮標維持管理		式	1.00	816,554				816,554	
安全対策		式	1.00					6,718,055	
安全監視船		式	1.00	6,718,055				6,718,055	
共通仮設費(率)		式	1.00					8,486,573	
現場環境改善費		式	1.00					550,130	
現場管理費		式	1.00					26,208,919	
工事原価		式	1.00					135,624,714	
一般管理費等		式	1.00					15,975,286	
工事価格		式	1.00					151,600,000	
消費税等相当額		式	1.00					15,160,000	
請負工事費		式	1.00					166,760,000	