（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月18日に契約した伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事（第2次変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年１０月１５日

発注者　住所　富山市牛島新町１１－３
氏名　分任支出負担行為担当官
伏木富山港湾事務所長　的野　賢司

受注者　住所　射水市緑町１８番１５号
氏名　谷内工業株式会社
代 表 取 締 役 社 長　谷内　雅俊

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					130,473,428	
撤去工		式	1.00					7,050,404	
撤去工		式	1.00					7,050,404	
テトラポッド撤去	32t型	式	1.00					2,244,374	
テトラポッド撤去(1スイング内)	32t型　水上→水中(仮置)(転用)	個	10.00	79,968				799,680	
テトラポッド撤去(1スイング内)	32t型　水中→水中(仮置)(転用)	個	17.00	84,982				1,444,694	
捨石撤去工	30～200kg/個	式	1.00					4,806,030	
捨石撤去	30～200kg/個　水深10m未満	m３	451.00	7,742				3,491,642	
捨石撤去	30～200kg/個　水深10～15m未満	m３	166.00	7,918				1,314,388	
基礎工		式	1.00					41,697,174	
洗掘防止工		式	1.00					4,317,663	
帆布敷設		式	1.00					1,764,261	
帆布敷設		m２	621.00	2,841				1,764,261	
合成樹脂系マット敷設		式	1.00					2,553,402	
合成樹脂系マット敷設		m２	177.00	14,426				2,553,402	
基礎捨石工		式	1.00					37,379,511	
捨石	200～500kg/個	式	1.00					14,591,250	
捨石投入	200～500kg/個	m３	1,297.00	11,250				14,591,250	
捨石荒均し	±50cm　200～500kg/個	式	1.00					7,416,340	
捨石荒均し	±50cm　200～500kg/個	m２	617.00	12,020				7,416,340	
捨石	30～200kg/個	式	1.00					7,979,811	
捨石投入	30～200kg/個	m３	449.00	11,389				5,113,661	
捨石投入	30～200kg/個	m３	475.00	6,034				2,866,150	
捨石荒均し	±50cm　30～200kg/個	式	1.00					7,392,110	
捨石荒均し	±50cm　30～200kg/個	m２	649.00	11,390				7,392,110	
消波工		式	1.00					60,045,644	
消波ブロック工		式	1.00					60,045,644	
テトラポッド乱積	32t型	式	1.00					24,595,109	
テトラポッド据付(1スイング)	32t型　水中(仮置)→水中	個	27.00	70,517				1,903,959	
テトラポッド転置	32t型　支給場所	個	42.00	3,401				142,842	
テトラポッド横持ち	32t型　支給場所	個	42.00	5,506				231,252	
テトラポッド運搬据付・仮置(陸上連携方式)	32t型　支給場所	個	59.00	10,884				642,156	
テトラポッド乱積(海上一連方式)	32t型　支給場所→水中	個	108.00	140,409				15,164,172	
テトラポッド乱積(海上一連方式)	32t型　支給場所→水上	個	49.00	132,872				6,510,728	
テトラポッド仮置		式	1.00					35,450,535	
テトラポッド運搬据付・仮置(陸上連携方式)	32t型　支給場所	個	225.00	10,884				2,448,900	
テトラポッド仮置(海上一連方式)	32t型　支給場所→水中	個	213.00	147,095				31,331,235	
テトラポッド仮置(海上一連方式)	32t型　支給場所→水上	個	12.00	139,200				1,670,400	
被覆工		式	1.00					21,680,206	
被覆石		式	1.00					10,894,704	
被覆石	1,000kg/個	式	1.00					3,367,644	
被覆石投入	1,000kg/個	m３	282.00	11,942				3,367,644	
被覆石均し	±50cm　1,000kg/個	式	1.00					7,527,060	
被覆均し	±50cm　1,000kg/個	m２	477.00	15,780				7,527,060	
被覆ブロック		式	1.00					10,785,502	
シェークブロック乱積	4t型	式	1.00					10,785,502	
シェークブロック転置	4t型　支給場所	個	280.00	1,344				376,320	
シェークブロック横持ち	4t型　支給場所	個	4.00	2,193				8,772	
シェークブロック乱積(海上一連方式)	4t型　支給場所→水中	個	335.00	31,046				10,400,410	
直接工事費		式	1.00					130,473,428	
共通仮設		式	1.00					37,128,479	
共通仮設費（ 積上 ）		式	1.00					23,700,332	
運搬費		式	1.00					9,475,724	
建設機械器具等運搬		式	2.00					9,475,724	
分解組立運搬	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所　往復	式	1.00	2,901,908				2,901,908	
分解組立運搬	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所　往復	式	1.00	2,901,908				2,901,908	
分解運搬	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所①～②　片道	式	1.00	1,450,954				1,450,954	
分解運搬	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所①～②　片道	式	1.00	1,450,954				1,450,954	
組立	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所②　組立	式	1.00	385,000				385,000	
組立	クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊　支給場所②　組立	式	1.00	385,000				385,000	
安全費		式	1.00					13,714,208	
灯浮標設置・撤去	ゼニライト３型同等品	式	2.00					2,525,204	
灯浮標設置	ゼニライト３型同等品	式	1.00	996,102				996,102	
灯浮標撤去	ゼニライト３型同等品	式	1.00	996,102				996,102	
灯浮標移設	ゼニライト３型同等品	式	1.00	533,000				533,000	
灯浮標維持管理	ゼニライト３型同等品	式	1.00					1,540,770	
灯浮標維持管理	ゼニライト３型同等品	式	1.00	1,540,770				1,540,770	
安全対策		式	1.00					9,648,234	
安全監視船		式	1.00	9,648,234				9,648,234	
技術管理費		式	1.00					510,400	
技術管理		式	2.00					510,400	
諸経費動向調査		式	1.00	120,000				120,000	
施工実態調査		式	1.00	390,400				390,400	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					12,681,411	
現場環境改善費		式	1.00					746,736	
現場管理費		式	1.00					41,097,848	
工事原価		式	1.00					208,699,755	
一般管理費等		式	1.00					31,950,235	
ICT起工測量		式	1.00					4,200,000	
工事価格		式	1.00					244,849,990	
消費税等相当額		式	1.00					24,484,999	
請負工事費		式	1.00					269,334,989	