［標準様式７－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ(株)金沢事務所
契約業者の住所	石川県金沢市西金沢５－２７３
業務の名称	伏木富山港(富山地区)土質調査
業務場所	富山市草島地先
業務種別	測量・調査
業務概要	現在履行中の本調査業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間（自）	令和　８年　３月１３日
履行期間（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１６，４５６，０００円（税込み）
変更金額	（増額）１，３５３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７，８０９，０００円（税込み）
変更理由	・未計上であった防波堤上のボーリング機材及び試料の運搬方法が確定したため。 ・現状不一致によるボーリング延長および各種試験の数量を変更したため。 ・台風の対応により待避に要した費用を追加するため。 ・進入防止柵の撤去・復旧に要した費用を追加するため。